



INHOUD

- UPDATE BOUWBEDRIJF
- UPDATE INSTALLATIEBEDRIJF
- EVEN VOORSTELLEN
- DOMOTICA
- PLANNING
- SFEERBEELDEN
- EXTERNE RUIMTE
- OPEN DAG D.V. 16 JULI

De verbouwing in Rehoboth gaat onverminderd door. Er is veel werk verzet. Langzaam maar zeker zijn we toe aan de afwerking van de huiskamers en enkele kantoren en vergaderruimtes. Nog een paar weken en dan hopen we fase 1 van de verbouwing af te ronden. Een moment waar zowel bewoners als medewerkers naar uitzien! Lees mee voor onder andere een update van de stand van zaken, de planning en een uitnodiging voor een open dag om alle verbouwde onderdelen te bekijken!



Voldoende huiskamers




Voldoende kantoren



Restaurant als ontmoetingsruimte



Uitstraling entreegebied



Binnenklimaat



Veilig trappenhuis

Update vanuit Bouwbedrijf Schrijver

Momenteel wordt hard gewerkt aan de afbouw van de woonkamers en kantoren. Het schilderwerk is een heel eind op de rit. Verder zijn de plafonds aangebracht. Het begint nu dus allemaal mooi vorm te krijgen!

Maandag 27 mei zijn we gestart met de montage van de keukens. Dit belooft een prachtige toevoeging te worden aan de gerealiseerde woonkamers. Aansluitend hopen we maandag 10 juni te starten met de vloerafwerkingen. We beginnen dan met alle oude vloeren netjes vlak en glad te maken. Aansluitend wordt de nieuwe pvc vloerbedekking aangebracht. Ook dit zal een fraai geheel vormen met de nieuw gesausde wanden. Verder is de installateur alles op het gebied van elektriciteit en water aan het afmonteren. Te denken valt aan stopcontacten, kranen, maar bijvoorbeeld ook het uitgebreide audio- en brandveiligheidssysteem.

Al met al zijn we met elkaar hard aan het werk om alles netjes af te werken. Het einde van fase 1 komt in zicht! In de week van 24 juni hopen we alle ruimtes schoon te maken. Aansluitend kunnen de woonkamers en kantoren ingericht worden.

Even voorstellen

Peter Ventevogel is namens Bouwbedrijf Schrijver projectleider van de interne verbouwing van Rehoboth. 'Vanaf het ontwerp tot de calculatie en de uitvoering ben ik nauw betrokken bij de werkzaamheden. Het is mooi om te zien hoe de uitgedachte plannen nu gerealiseerd worden. Het is voor de bewoners (en familie), het personeel en de leidinggevenden een grote belasting om zo'n interne verbouwing mee te maken. De overlast en onvoorziene omstandigheden zijn niet te voorkomen. Wij vinden het bijzonder dat er op een hele constructieve manier wordt meegedacht tijdens de uitvoering. Hiervoor dan ook onze dank. Gelukkig loopt de uitvoering van de eerste fase keurig volgens schema. Op dit moment worden de eerste keukens al gemonteerd. We gaan toewerken naar de oplevering. Na de oplevering zullen er een aantal weken geen activiteiten zijn. Half augustus hopen we de tweede fase van de verbouwing op te starten.'



Update vanuit Van de Velde Installatiegroep

Samen met Bouwbedrijf Schrijver zijn we (Van de Velde Installatiegroep) afgelopen maanden druk bezig geweest met het maken van nieuwe woonkamers en het verbeteren van het binnenklimaat in de hallen, de kantoren en de bestaande woonkamers door een nieuwe koelinstallatie aan te brengen. In de nieuwe woonkamers is de elektrische installatie aangebracht en zijn de nieuwe keukens aangesloten. Onze monteurs hebben verder in de hallen en kantoren nieuwe airco-units geplaatst, en deze zullen worden aangesloten op buitendelen. Deze werkzaamheden staan voor komende vrijdag op planning. Zodra dit gereed is, zullen de nieuwe installaties worden gecontroleerd op juiste werking en in bedrijf worden gesteld. Na de bouwvakantie is gepland om met de volgende fase te gaan starten en zullen we het restaurant van Rehoboth gaan verbouwen.



Domotica

Sinds de vorige nieuwsbrief is er wat betreft domotica veel onzichtbaar werk verzet, zoals het trekken van de kabels voor het nieuwe zorgoproepsysteem. Er is in totaal (meter voor meter) 16,5 kilometer kabel getrokken. Dat is het stuk A58 tussen Goes en Middelburg. Natuurlijk zijn de kabels niet in één stuk getrokken. Het zijn 320 kabels die overal door het gebouw liggen en ze komen uit in de technische ruimte tegenover kamer 35. De kabels zijn boven het plafond afgewerkt zodat ze niet meer te zien zijn. In de technische ruimte zijn ze afgemonteerd in een grote kast waar alles bij elkaar komt.

Op dit moment worden de kabels in Hebron getrokken. Als de monteurs daar klaar zijn, komen ze eind juni terug naar Rehoboth om daar alle overige componenten te monteren. Vanaf dat moment zullen er ook dingen meer zichtbaar worden. In het najaar staat de ingebruikname van het systeem gepland.

De veranderingen zullen voor het personeel natuurlijk het meest merkbaar zijn. Voor de bewoners in veel mindere mate. Het personeel zal hier een training voor krijgen. Bij gebruikname zal in de eerste week iemand van de leverancier aanwezig zijn ter ondersteuning. Ook is het nodig dat bewoners en 1e contactpersonen inhoudelijk geïnformeerd worden over de camera's die opgehangen worden. Deze camera's zijn onderdeel van het vernieuwde systeem maar zijn nog niet in werking. Deze informatie zal binnenkort gedeeld worden, evenals de vraag om toestemming voor het gebruik.

Planning

Fase 1

Zoals u heeft kunnen lezen, gaat fase 2 naar een afronding. De laatste hand wordt gelegd aan het schilderwerk, het monteren van de keukens en het plaatsen van de vloeren. Daarmee zijn alle verbouwwerkzaamheden in de huiskamers en kantoren klaar en kan de schoonmaak beginnen. Begin juli worden de vitrages en meubels gemonteerd en geleverd, waarna de huiskamers klaar zijn om in gebruik genomen te worden!

Fase 2

Na een zomerperiode van rust na de eerste verbouwing, hopen we na de vakantieperiode meteen weer door te gaan met de volgende verbouwing. In fase 2 staat het vernieuwen van de entree, het servicepunt, de brasserie en de trap op de planning. Ook het winkeltje en de kapsalon worden aangepakt en er zal in de aanleunwoningen een kantoor gerealiseerd worden. De startdatum voor deze verbouwing is op D.V 12 augustus. Er ligt een mooi plan gereed en achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid op in gaan.

Sfeerbeelden

Hieronder ziet u een sfeerimpressie van de nieuw geplaatste keukens.



Externe ruimte

Een aantal maanden hebben we gebruik kunnen maken van het pand van de Vluchtheuvel en hier onze kantoorruimtes ingericht. Een fijne oplossing, maar we zien er naar uit om weer terug naar Rehoboth te gaan. De verhuizing van de kantoren staat gepland op D.V. vrijdag 12 juli.

We zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen bij deze verhuizing! Help(t) u/jij mee?


Plattegrond

Onderstaande plattegrond geeft de nieuwe situatie van Rehoboth weer. Hierop kunt u zien waar onder andere de huiskamers en kantoren zich na de verbouwing bevinden.

Legenda

- Afdeling Goudvink - Kleinschalig Wonen
- Afdeling Meerkoet - Verzorgd Wonen / Kleinschalig Wonen (mix)
- Afdeling Zwaluw - Kleinschalig Wonen
- Afdeling Rietzanger - Verzorgd Wonen
- Afdeling Tuinfluiter - Verzorgd Wonen
- Aanleunwoningen
- Overige ruimten

* Betreft een 2-persoonkamer



Save the date: open dag D.V. 16 juli

Op D.V. 16 juli is de verbouwing van fase 1 afgrond en zijn alle ruimtes opnieuw ingericht. Om dit met elkaar te vieren en iedereen de gelegenheid te geven om het resultaat te bekijken bent u, als bewoner, vrijwilliger, familielid, collega enz., van harte welkom!



Open Dag Rehoboth-Goes

D.V. dinsdag 16 juli

Op de huiskamers en kantoren bent u welkom voor een hapje en een drankje

Uitnodiging

In de achterliggende periode is er hard gewerkt aan de verbouwing in Rehoboth. Graag nodigen we u uit voor onze open dag D.V. dinsdag 16 juli om het resultaat te zien!

Programma

10.00-10.30 uur: in restaurant de Lepelaar onthulling van de namen van de nieuwe huiskamers voor bewoners, huurders en contactpersonen

10.30-12.00 uur &
14.30-16.00 uur: open huis in alle nieuwe huiskamers en kantoren voor genodigden

We kijken uit naar uw aanwezigheid!



Ook in de linnenkamer (met o.a. nieuwe wasmachines) is een open dag op 16 juli, loop daar gerust even binnen!

Vragen?

Neem contact op met projectleider Wendy Lokerse via w.lokerse@cedrah.nl

Locatie

Bergweg 1, Goes



Vragen?

Bij vragen over de verbouwing van Rehoboth kunt u contact opnemen met projectleider Wendy Lokerse via:

E: w.lokerse@cedrah.nl

Of houd onze website in de gaten:
www.cedrah.nl/transitierehoboth